

Контроль за соответствием источников финансирования фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы финансовому плану в сфере водоотведения

ООО «РВК-Титовск»  
(полное наименование организации)

№ п/п	Наименование мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)																		Амортизационные отчисления										Капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли																					
		2024 год					2025 год					2026 год					2027 год					2028 год					2024 год					2025 год					2026 год					2027 год					2028 год				
		план	факт	Отклонения			план	факт	Отклонения			план	факт	Отклонения			план	факт	Отклонения			план	факт	Отклонения			план	факт	Отклонения			план	факт	Отклонения			план	факт	Отклонения			план	факт	Отклонения							
				уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-	уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных	Прочие (указать конкретно)			уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-	уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных	Прочие (указать конкретно)			уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-	уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных	Прочие (указать конкретно)			уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-	уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных	Прочие (указать конкретно)			уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-	уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных	Прочие (указать конкретно)			уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-	уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных	Прочие (указать конкретно)			уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-	уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных	Прочие (указать конкретно)			уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-	уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных	Прочие (указать конкретно)			уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-	уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных	Прочие (указать конкретно)	уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-	уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных	Прочие (указать конкретно)	уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-	уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных
4.1	Модернизация ОСК	0,00	0,00			0,00	26 967,27					138 099,35					92 032,07					91 010,06					0,00	0,00	0,00		1 977,82		4 173,97		4 196,64		0,00	0,00	26 967,27		136 121,53		87 858,11		86 813,42						
4.2	Модернизация КНС ул. Чашинск, 2Ж	1 614,10	0,00			-1 614,10	27 016,14					0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		1 614,10	0,00	27 016,14		0,00		0,00		0,00						
4.3	Модернизация КНС ул. Серова, 1.5	931,72	0,00			-931,72	4 973,05					0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		931,72	0,00	4 973,05		0,00		0,00		0,00						
4.4	Реконструкция КНС ул. Красноармейская, 32	1 210,84	0,00			-1 210,84	5 290,16					0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		1 210,84	0,00	5 290,16		0,00		0,00		0,00						
4.5	Модернизация КНС ул. Московская, 1702	0,00	0,00			0,00	3 428,81					0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	3 428,81		0,00		0,00		0,00						
4.6	Реконструкция канализационной сети Д-300 мм по ул. Тополиная, от дома № 72 до	26 113,16	0,00			-26 113,16	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		26 113,16	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00						
4.7	Реконструкция канализационной сети Д-300 мм по ул. Пиллерсрой, от ул. Печкина до ул. Галкина	21 666,96	0,00			-21 666,96	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		21 666,96	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00						
4.8	Реконструкция канализационной сети Д-300 мм по ул. Калинин, от дома № 16 до дома № 18	9 268,94	0,00			-9 268,94	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		9 268,94	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00						
4.9	Реконструкция канализационной сети Д-300 мм по ул. Чашинск, от ул. Давыдов до ул.	0,00	0,00			0,00	26 087,66					0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	1 140,98		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	24 946,68		0,00		0,00		0,00						
4.10	Реконструкция канализационной сети Д-200 мм по ул. Тополиная, от дома № 64 до	0,00	0,00			0,00	16 384,59					0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	16 384,59		0,00		0,00		0,00						
Итого		60 825,72	0,00	0,00	0,00	-60 825,72	110 147,68	0,00				138 099,35	0,00				92 032,07	0,00				91 010,06	0,00			0,00	0,00	1 140,98	0,00	1 977,82	0,00	4 173,97	0,00	4 196,64	0,00	60 825,72	0,00	109 006,70	0,00	136 121,53	0,00	87 858,11	0,00	86 813,42	0,00						

Генеральный директор ООО «РВК-Титовск»

Н.И. Азаров

Исполнитель

Австрикова В.А. ведущий инженер, +7 (861) 99-23-006 доб. 73-86